

监 理 日 志

工程名称: 常川前黄镇二期10kV农网水何光伏电站.

日期	2017 年 4月13日 星期五	气候	小雨	气温	7℃-13℃
监理人员动态:	2人	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	120人				
施工机械动态:	吊车2台, 挖机2台, 挖拉机4台				
施工进度情况	3.8区支架安装30组. 3.8.7.6区组件安装40组. 电缆沟铺沙盖砖并回填. 电缆标示桩入土埋. 箱变围栏安装 配电柜安装. 主变吊装就位.				
检查发现的问题	3区支架安装不整齐 会导致组件安装不合格				
处理措施、意见、结果	要求施工方对3区支架进行整改.				
协调内容或其他					
记录人	李保君	总监签阅			