

监 理 日 志

工程名称: 常州市前黄镇二期40兆瓦鱼塘水面光伏电站

日期	2015年4月14日 星期三	气候	阴	气温	6℃-16℃
监理人员动态:	2人	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	150人				
施工机械动态:	吊车1台 拖拉机4台 挖机2台				
施工进度情况	6.7.8区支架安装30组 组件安装50组. 3区支架柱焊接. 电缆桥架安装. 电缆沟铺沙盖砖.				
检查发现的问题	8区个别组件安装不整齐.				
处理措施、意见、结果	要求施工对不整齐的组件的进行整改.				
协调内容或其他					
记录人	李保君		总监签阅		