

监 理 日 志

工程名称: 常州市南黄镇二区40兆瓦通海抽水蓄电站

日期	2018年4月7日 星期六	气候	晴	气温	8°C-12°C
----	---------------	----	---	----	----------

监理人员动态: 2人 施工方人员动态: 150人 施工机械动态: 吊车1台, 挖机2台, 拖机1台	材料进场、取样见证、合格情况:
---	-----------------

施工进度情况	1.3.63区组设备安装10组, 3.8区支架安装40组 电缆沟敷沙盖砖, 电缆沟土方回填
--------	---

检查发现的问题	电缆沟回填时, 个别部位的垃圾未清理
---------	--------------------

处理措施、意见、结果	要求对电缆沟清理后, 才能回填的垃圾.
------------	---------------------

协调内容或其他	
---------	--

记录人	李保君	总监签阅	
-----	-----	------	--