

# 监 理 日 志

工程名称: 常州市前黄镇二期40kV鱼塘水面光伏电站项目

|                                                        |                                                                  |    |                 |    |           |
|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----|-----------------|----|-----------|
| 日期                                                     | 2018年11月8日 星期五                                                   | 气候 | 晴               | 气温 | 10°C-18°C |
| 监理人员动态: 2人<br>施工方人员动态: 120人<br>施工机械动态: 吊车一台 挖机一台 拖拉机3台 |                                                                  |    | 材料进场、取样见证、合格情况: |    |           |
|                                                        |                                                                  |    |                 |    |           |
|                                                        |                                                                  |    |                 |    |           |
|                                                        |                                                                  |    |                 |    |           |
| 施工进度情况<br>施工部位                                         | 7.8.3区组件安装40组, 8区3区支架安装30组<br>电缆沟铺沙盖砖, 并进行回填。<br>电缆桥架安装, 直流电缆敷设。 |    |                 |    |           |
| 检查发现的问题                                                | 3区支架的斜梁的螺母加固不到位。                                                 |    |                 |    |           |
| 处理措施、意见、结果                                             | 要求施工方对未加固的螺母进行加固。                                                |    |                 |    |           |
| 协调内容<br>或其他                                            |                                                                  |    |                 |    |           |
| 记录人                                                    | 李保君                                                              |    | 总监签阅            |    |           |