

监 理 日 志

工程名称: 常州市前黄镇二期4孔孔鱼塘水面光伏电站项目.

日期	2018年4月12日 星期二	气候	晴	气温	8°C-20°C
监理人员动态: 2人.		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 120人.					
施工机械动态: 吊车一台 挖机2台 拖拉机2台					
施工进度情况	6.7.8区组件安装50组. 3.8区支架安装30组 电缆沟铺砂盖砖. 回填. 直埋电缆配管及敷设.				
检查发现的问题	电缆沟回填时, 沟内垃圾未进行清理.				
处理措施、意见、结果	要求施工方回填电缆沟前先将电缆沟清理干净后回填.				
协调内容或其他					
记录人	李保君.		总监签阅		