

监 理 日 志

工程名称: 常州市南黄线二期30kV鱼塘水面光伏电站项目

日期	2017 年 4 月 11 日 星期三	气候	晴	气温	8℃ - 21℃
监理人员动态:	2人	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	120人				
施工机械动态:	吊车1台 挖机2台 拖拉机1台				
施工进度情况	6.7.8.3区组件安装5组. 38区支架安装2.5组 电缆沟回填. 主变式进线进行安装. 箱变围栏安装.				
检查发现的问题	5区支架安装个别部位螺母加固不到位. 8区组件安装阵列不整齐.				
处理措施、意见、结果	要求对支架的螺母进行检查, 并加固. 对8区组件安装不整齐的进行处理.				
协调内容或其他					
记录人		总监签阅			