

监 理 日 志

工程名称: 常州市前黄镇二期40kV鱼塘水面光伏电站

日期	2017年4月12日 星期一	气候	晴	气温	9℃-18℃
监理人员动态:		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:					
施工机械动态:					
施工进度情况	吊车一台 挖机2台 拖拉机1台 6.7.8.3区组件安装50组. 3.8区支架安装26组. 电缆沟回填 箱变围栏安装. 配电箱入场安装.				
检查发现的问题	安装组件的施工人员在佩戴安全帽.				
处理措施、意见、结果	要求施工单位对施工人员进行安全教育, 不佩戴安全帽 不能入场施工.				
协调内容或其他					
记录人	李保君		总监签阅		