

监 理 日 志

工程名称:

日期	2018年4月14日 星期六	气候	晴	气温	8℃-16℃
监理人员动态: 2人			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态: 130人					
施工机械动态: 吊车一台 挖掘机3台 装载机一台					
施工进度情况	3.6区组线安装27组 支架安装40组。 电缆标示桩入埋。 变压器电缆头制作。 配电柜入场安装。				
检查发现的问题	电缆标示桩入埋深度不够。				
处理措施、意见、结果	要求施工方对标示桩进行加深入埋。				
协调内容或其他					
记录人	李强		总监签阅		