

监 理 日 志

工程名称:

日期	2018年11月15日 星期五	气候	晴	气温	10℃-19℃
监理单位动态:	2人	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	130人				
施工机械动态:	吊车1台, 挖掘机1台, 装载机1台				
施工进度情况	3.6区组件安装50组, 支架安装30组 电缆标识卡安装, 箱变基础围栏安装 变压器电缆头制作 配电柜入场安装				
检查发现的问题					
处理措施、意见、结果					
协调内容或其他					
记录人	李保君	总监签阅			