

监 理 日 志

工程名称:

日期	2018 年 4 月 12 日 星期 3	气候	晴	气温	8°C-19°C
监理单位动态:	2人	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	120人				
施工机械动态:	吊车一台 拖机二台				
施工进度情况	33.6区组件安装40组 支架安装50组. 升压站一次设备安装,主变安装,接线. 电缆桥架安装 低压电缆接线敷设. 接地环网柜安装				
检查发现的问题	施工人员安全帽佩戴不符.				
处理措施、意见、结果	要求施工人员施工时,必须正确佩戴安全帽				
协调内容或其他					
记录人	李保君	总监签阅			