

监 理 日 志

工程名称:

日期	2022年11月21日 星期一	气候	晴	气温	10℃-23℃
监理单位动态: 2人			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态: 130人					
施工机械动态: 吊车1台, 挖掘机2台.					
施工进度情况	3.8.6区支架安装55组, 组件安装40组. 3.6区低压电缆接线敷设. 主变压器安装, 二次设备接线. 接3区接地环网敷设.				
检查发现的问题	开关站设备接地焊接不符合规范要求. 支架安装人员未佩戴安全帽.				
处理措施、意见、结果	要求施工方对开关站接地进行返工, 并对未戴安全帽的施工人员进行了安全教育.				
协调内容或其他					
记录人	李保君		总监签阅		