

监 理 日 志

工程名称:

日期	2012年4月24日 星期二	气候	晴	气温	6°-21°
监理单位动态: 2人			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态: 100人					
施工机械动态: 吊车1台, 挖机2台.					
施工进度情况	3.6区组件架40组 支架架30组 3区接地环网三台开柜 4.6.7区接地环网焊接. 电缆井接头制作. 主变接线架 二次设备接线				
检查发现的问题	3区组件有倒阵列上下落差较大. 3区组件下方杂草过高.				
处理措施、意见、结果	要求施工对3区杂草进行清理并对落差大的阵列进行施工.				
协调内容或其他					
记录人	李保君		总监签阅		