

监 理 日 志

工程名称:

日期	2018 年 4 月 27 日 星期 五	气候	晴	气温	17℃-21℃
监理单位动态:	2人	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	100人				
施工机械动态:	吊车1台 挖机2台				
施工进度情况	3.8KV母线安装20组, 支架安装. 6.7区光伏: 低压电缆桥架及接线. 开关站主变压器安装接线 二次设备接线.				
检查发现的问题	开关站接地变防雷接地不符合规范要求.				
处理措施、意见、结果	要求对接地变的接地进行整改.				
协调内容或其他	场区光伏支架材料不足.				
记录人	李保强	总监签阅			