

监 理 日 志

工程名称:

日期	2012 年 4 月 28 日 星期 六	气候	晴	气温	8°—19°
监理单位动态: 2人			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态: 100人					
施工机械动态: 吊车1台, 挖机2台					
施工进度情况 施工部位	3.8区支架安装20组, 细件安装40组 6.7区低压电缆敷设? 开关站二次设备接线: 一次设备试运行				
检查发现的问题	3区安装组件的施工人员部分不佩戴安全帽。				
处理措施、意见、结果	要求所有施工人员, 进场施工时必须佩戴安全帽				
协调内容 或其他	监理单位 签字: _____ 日期: _____				
记录人	李保君		总监签阅		