

监 理 日 志

工程名称:

日期	2018 年 4 月 30 日 星期一	气候	晴	气温	26.6-30.6
监理单位动态: 2/1		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 100/1					
施工机械动态: 吊车1台. 挖机2台.					
施工进度情况	3.8区支架安装30组. 细件安装30组. 6.7区低压电缆敷设及接线. 一次设备试运. 箱变基础地基找平.				
检查发现的问题	6.7区施工垃圾未进行清理. 8区支架安装个别螺母未加圈不到位.				
处理措施、意见、结果	要求施工方对支架进行检查. 对未加圈的螺母进行加固.				
协调内容或其他					
记录人	李保君		总监签阅		