

监 理 日 志

工程名称:

日期	2018 年 5 月 1 日 星期二	气候	晴转阵雨	气温	18℃-29℃
监理人员动态: 2人			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态: 100人					
施工机械动态: 吊车1台, 挖掘机2台.					
施工进度情况	3、8区支架安装20组 组5件安装15组. 6、7区垃圾清理. 晋升压站一次设备、二次设备调试				
检查发现的问题	3区支架安装人员, 安全帽佩戴不整齐.				
处理措施、意见、结果	要求施工所有施工人员必须正确佩戴安全帽.				
协调内容或其他					
记录人	李保君		总监签阅		