

监 理 日 志

工程名称:

日期	2018年5月9日 星期 2	气候	晴	气温	13°C - 25°C
监理人员动态: 2人 施工方人员动态: 50 施工机械动态: 挖机2台		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工进度情况	8区母线安装7组 6.7.区进行消缺 升压站二次设备接线. 一次设备调试 自动化设备调试				
检查发现的问题	6.7.区施工垃圾清理不干净.				
处理措施、意见、结果	要求施工方进行清理后, 申报业主项目部验收.				
协调内容或其他					
记录人	李保君		总监签阅		