

监 理 日 志

工程名称:

日期	2018年5月10日 星期四	气候	晴	气温	16°-23°
监理人员动态: 2人			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态: 50人					
施工机械动态: 挖机2台					
施工进度情况	3区组件安装7组。 3区低压电缆敷设, 逆变器, 汇流箱安装。 4区站, 一次设备调试, 二次设备接线, 自动化设备调试。				
检查发现的问题	3区施工人员不佩戴安全帽。				
处理措施、意见、结果	要求所有施工人员必须佩戴安全帽。				
协调内容或其他					
记录人	李保君		总监签阅		