

监 理 日 记 ()

日期: 2017年3月30日

天气: 小雨转中雨

星期: 二

气温: 8-12℃

工程名称: 金寨县安阳光伏发电有限公司金寨镇各村光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1. 现场巡视。 2. 施工情况正常, 机械运行正常。 3. 管理人员 6人。 4. 整理资料。 5. 要求接梯焊接时要满焊, 按规范施工。 已报要求施工	
施 工 情 况	承包单位: 金寨县建安 筑工程有限公司 安徽中智 兴电力建设 有限公司	施工内容及进度 1. 施工人数 20人, 叉车一台, 挖机一台, 装载机一台 2. 综合楼楼梯施工, 卫生间贴墙石, 屋顶楼梯 制作安装。 3. 配电室石砌。 4. 开关站场平, 围墙基础开挖, 夯实
其 它 事 项		
本日现场监理人员: 高长军 赵斐斐 记录人: 赵斐斐 总监 (总监代表): 赵长良		