

监 理 日 记 ()

日期: 2017年04月09日

星期: 二

工程名称: 金寨县安源光伏发电有限公司金寨县绿利光伏发电项目

天气: 中雨转小雨

气温: 7-12℃

监 理 工 作 情 况

1. 现场巡视
2. 施工情况正常, 机械运行正常, 管理人员8人。
3. 应施工单位邀请, 给送出线路施工人员做安全外线培训

施 工 情 况

承包单位

施工内容及进度

金寨县绿利
建设工程有限公司
安徽电力
建设第一
工程有限公司

1. 施工人数10人, 叉车一辆
2. 综合楼二楼铺地石, 吊顶龙骨安装
3. 因天气原因, 不具备施工条件, 停工。

其 它 事 项

本日现场监理人员

高长军 赵斐斐

记录人: 赵斐斐

总监 (总监代表): 赵斐斐