

监 理 日 记()

日期: 2017 年 4 月 14 日

星期: 五

工程名称: 金寨县南光光伏发电有限公司金寨镇南光光伏发电项目

天气: 晴

气温: 15-25℃

监 理 工 作 情 况

1. 现场巡视
2. 施工情况正常, 机械运行正常, 管理人员 8 人.
3. 检查卫生间已贴墙砖, 符合要求.

施 工 情 况

承包单位

施工内容及进度

- 金寨县南光光伏发电有限公司
1. 施工人数 4 人, 叉车一辆, 运输车一辆, 房间贴
 2. 综合外墙保温施工, 卫生间贴地, 踢脚线, 楼梯踏步, 一楼吊顶施工.
 3. 西电室外脚手架拆除.
 4. 围墙砌刀筑, 站区接地焊接.
 5. 外线: 11 号, 12 号立塔, 13 号新杆, 回填, 26 号杆板支护.

其 它 事 项

本日现场监理人员

赵斐斐

记录人: 赵斐斐

总监 (总监代表): 王占良

江苏省建设厅监制