

监 理 日 记()

B7

日期: 2017年4月21日

星期: 四

工程名称: 金寨县阳光光伏发电有限公司金寨县光伏项目

天气: 多云
气温: 11-20℃

监 理 工 作 情 况

1. 现场巡视.
2. 施工情况正常. 机械运行正常. 管理人员6人.
3. 召开监理例会.
4. 要求做好基坑防护. 已落实.

施 工 情 况

承包单位

施工内容及进度

金寨县阳光光伏发电有限公司
建筑工程部
限责任公司
安徽电力
建设第一
工程有限公司

1. 施工人数4人. 叉车一台, 装载机一台.
2. 综合楼一楼铺地砖. 机房屋顶板抹光.
3. 配电室室内电缆沟砌筑.
- 屋面防水施工. 处理一体化设备基础开挖.
4. 外线. 20号立杆. 21. 28号开挖.

其 它 事 项

本日现场监理人员

赵文强

记录人: 赵文强

总监 (总监代表):

赵文强

江苏省建设厅监制