

监 理 日 记()

日期: 2017 年 4 月 23 日

星期: 日

天气: 晴
气温: 12-21℃

工程名称: 金寨县南桥光伏发电有限公司金寨县南桥光伏发电项目

监 理 工 作 情 况

1. 现场巡查
2. 施工情况正常, 机械运行正常, 管理人员 6 人。
3. 要求接地扁铁搭接面积要符合要求, 已整改
4. 要求做好基坑防护

施 工 情 况

承包单位	施工内容及进度
金寨县南桥光伏发电有限公司	1. 施工人数 4 人, 叉车一辆, 装载机一台。
建设工程有限公司	2. 西乙电室内电缆沟砌墙, 回填, 室外电缆沟砌墙。
安徽电力建设第一工程有限公司	3. 综合楼楼梯间铺地砖, 外墙刮腻子。
	4. 小水沟边一体设备基础开挖, 垫层浇筑。
	5. 站内场地平整。
	6. 外线 17 号站塔, 27 号开挖, 27 号钢筋绑扎。

其 它 事 项

本日现场监理人员: 赵俊明
记录人: 赵俊明
总监 (总监代表): 赵俊明