

监 理 日 记 ()

B7

日期: 2017年4月29日

天气: 晴
气温: 15-30℃

星期: 六
工程名称: 金寨县郑阳光发电有限公司金寨县斜冲光伏发电项目.

监 理 工 作 情 况

1. 现场巡视.
2. 施工情况正常. 机械运行正常. 管理人员1人.
3. 审查施工单位资料.

施 工 情 况

承包单位

施工内容及进度

金寨兴通
安徽电
建一公司

1. 施工人数6人. 叉车2台. 挖掘机1台.
2. 综合楼外墙刷腻子. 门窗安装.
3. 室外电缆沟砌筑. 排水井砌筑. 雨水管预埋.
4. 室外设备基础模板支护. 排水
5. 西电室女儿墙压顶板抹光.
6. 外线: 24号立塔. 27号回填. 折模.

其 它 事 项

本日现场监理人员

赵双明

记录人: 赵双明

总监 (总监代表)

赵占良

江苏省建设厅监制