

监 理 日 记()

B7

日期: 2017年05月01日

天气: 小雨转雷阵雨

星期: 一

气温: 15-26℃

工程名称: 金寨县光伏发电有限公司金寨综合材料光伏发电项目

监 理 工 作 情 况

1. 现场巡视
2. 施工情况正常, 机械运行正常, 管理人员10人.
3. 检查模板支护, 符合要求.

施 工 情 况

承包单位	施工内容及进度
安徽电建一公司	1. 施工人数50人, 叉车一台, 挖掘机一台. 2. 综合楼内门卫室门框安装, 内墙刮腻子. 3. 脚手架拆除. 4. 室外设备基础模板支护. 5. 围墙砌筑.

其 它 事 项

本日现场监理人员

杜斐斐

总监 (总监代表)

杜立良

记录人: 杜斐斐

江苏省建设厅监制