

日期: 2017年05月05日

星期: 五

工程名称: 金寨县安能光伏发电有限公司金寨县综合利用光伏发电项目

天气: 多云
气温: 15-24℃

监理工作情况

1. 现场巡视
2. 施工情况正常, 机械运行正常, 管理人员10人。
3. 要求施工人员必须带安全帽, 注意现场安全, 文明施工

施工情况

承包单位

金寨县安能光伏发电有限公司
安徽电建一公司
安徽皓辰

施工内容及进度

1. 施工人员 50人, 挖机 2台, 装载机 2台
2. 综合排架钢梁子, 挡土墙外修排水沟
3. 室外设备基础模板支护
4. 拉外线, 3号塔, 电缆井钢筋绑扎
5. 场区场地平整, 钢筋笼绑扎60个
钻孔 150个

其它事项

组件到货6车

本日现场监理人员

王双喜

记录人: 王双喜

总监 (总监代表):

王双喜

江苏省建设厅监制