

监 理 日 记 ()

日期: 2017年05月07日

星期: 12
工程名称: 金寨县光伏发电有限公司金寨镇光伏项目

天气: 小雨转中雨
气温: 20-25℃

监 理 工 作 情 况

1. 现场巡视
2. 施工情况正常, 管理人员1人, 机械运行正常
3. 变电站内道路浇筑, 符合要求

施 工 情 况

承包单位
金寨县
安徽电建
一公司
安徽皖能
辰

施工内容及进度

1. 施工人数50人, 安装机台, 挖机台
2. 综合楼内刮腻子, 站内道路浇筑, 支模
3. 电子设备间屏柜基础焊接, 综合楼内电气开关安装
4. 外线: 27号立塔, 电缆井钢筋绑扎, 立模, 集电线路1号
基础支模, 3号开挖
5. 塔区: 钢筋绑扎200叶, 钻孔13叶, 钢管焊接5根,
支架基础浇筑30叶

其 它 事 项

本日现场监理人员 赵斐斐
记录人: 赵斐斐

总监 (总监代表) 赵占良
江苏省建设厅监制