

监 理 日 记()

日期: 2017 年 3 月 11 日

星期: 周六

天气: 阴

气温: 5-13℃

工程名称: _____

监 理 工 作 情 况	上午: 巡视 19# 铁塔砼浇筑 下午: 电控室灰土旁站、巡检综合楼素土挤实情况 下午: 巡检逆变箱基础垫层施工。 11# 打桩旁站 桩打拔 180 根	
施 工 情 况	承包单位	施工内容及进度 1. 外线 19# 铁塔浇筑完毕, 监理对浇筑旁站。 2. 对施工现场南区光伏方阵内需要进行清除草皮及土方平整的工程由建设单位、总包单位、监理单位、分包单位共同到现场进行工程量确认。 3. 电控室基础灰土挤实旁站, 光伏区 1-5 区逆变箱基础浇筑完成。
其 它 事 项		
本日现场监理人员: 黄泽桐 记录人: 黄泽桐 黎建光 刘朋 总监(总监代表): 李国才 李伟华 江苏省建设厅监制		