

监 理 日 记 ()

日期: 2017 年 8 月 20 日

星期: 周六

天气: 阴

气温: 16-28℃

工程名称: 中地能源自来水光伏电站

监 理 工 作 情 况	1. 巡检综合楼施工情况 2. 巡检光伏区施工情况 3. 与业主刘总, 总包刘明胜用GPS校点, 测量去年第一次平整场区土方量.	
施 工 情 况	承包单位	施工内容及进度
	伊 斯 特.	1. 综合楼吊顶施工, 穿网线施工. 管理区内企业墙干挂大理石施工, 排水沟安装, 路灯电缆铺设及路灯基座砼浇筑. 2. 7.8.9.10#光伏区场区道路放线, 准备铺设碎石. 5#光伏区装太阳能板, 1x4mm ² 线穿PVC管, 及铺土盖砖施工. 1.2.4.5.6.11.12.13#光伏区测量去年第一次平整的土方工程量.
其 它 事 项	今日发电量: 2.1万度 累计发电量: 530.5953万度.	
本日现场监理人员	蔡建光, 刘朋	
记录人: 刘朋	总监 (总监代表): 文士发	