

监 理 日 记 (第 二)

日期: 2017 年 8 月 21 日

星期: 周四

工程名称: 中能光伏白灰2000瓦电站.

天气: 多云
气温: 14-23°C

监 理 工 作 情 况

1. 巡检光伏区施工情况

施 工 情 况

承包单位

施工内容及进度

伊 斯 特

1. 5#光伏区汇4mm²线; 6#光伏区装太阳能
电池板. 2#光伏区焊接地扁铁及喷漆 (由于连
续多天下雨 上午未施工, 下午开始施工). 宁夏施工队
经同老家过尔邦节. 宿舍楼无人施工.

其 它 事 项

今日发电量: 735 万度

累计发电量: 552.113 万度.

本日现场监理人员

黎建光 刘朋

记录人: 刘朋

总监 (总监代表): 刘士发