

监 理 日 记()

天气: 多云
气温: 1-11℃

日期: 2017年3月16日

星期: 四

工程名称: 中地能源白水20MW光伏农业科技大棚电站

监 理 工 作 情 况	1、巡检外线组塔、接地线开挖。 2、电控室检测基础垫层模板、见证钢筋取样。 3、12#光伏区复测放点、巡检13#光伏区打桩质量。 4、验收支架质量。 5、巡检15#区清表质量。	
施 工 情 况	承包单位	施工内容及进度
		1、外线6#安装铁塔, 5#2#1#接地线开挖。 2、电控楼垫层安装模板, 浇筑垫层。 3、12#区放点引孔, 13#区立台机械打桩, 15#区清表。 4、昨晚加班浇筑箱逆变基础垫层完成。 5、综合楼、挤密桩回填土。
其 它 事 项	光伏支架进场	
本日现场监理人员: 黄泽桐、黎建光、刘朋。		
记录人: 黎建光		总监(总监代表): 刘朋