

监 理 日 记

天气: 多云
气温: 6°-14°

日期: 2017 年 3 月 21 日

星期: 周二

工程名称: 周 二

监 理 工 作 情 况

1. 11#光伏区试装支架旁站至完成
2. 巡检外线铁塔基础. 组装.
3. 15-11#箱变旁站, 巡检打桩质量, 电控室基础模板, 油池砌砖.
4. 见证红砖取样, 6米桩试压观测.
5. 6#、18#铁塔查看(同业主代表刘朋)
6. 13#旁站查看管桩抗压测试

施 工 情 况

承包单位

施工内容及进度

1. 外线12#铁塔安装完成, 1#基础钢筋绑扎完成
2. 14#光伏区开始打桩, 15#桩基完成, 11#光伏区试装支架2组(4人)
3. 11#-15#箱变绑扎钢筋, 浇筑完成, 油池砌砖, 电控室基础支设模板, 挤密桩施工.
4. 桩基试验.

其 它 事 项

本日现场监理人员

黄泽桐 蔡建光 刘朋

记录人: 蔡建光

总监 (总监代表):

黄泽桐

江苏省建设厅监制