

监 理 日 记()

日期: 2017年 3 月 24 日

星期: 周五

工程名称: 周庄

天气: 晴
气温: 0-13℃

监 理 工 作 情 况	1. 本项目部全体人员参加监理例会。 2. 巡检打桩、支架试装质量。 3. 巡检发现箱逆变柱模板安装未按图施工, 即责令总包整改完成。 4. 巡检外线基础砼浇筑。 5. 巡检电控室、综合楼施工情况。 6. 上午国土局来人暂停施工2小时。		
施 工 情 况	承包单位	施工内容及进度	
		1. 12#光伏区桩基施工, 调整14#、15#桩距。 2. 3#、4#箱逆变油池砌体, 1#模板安装。 3. 电控室基础拆模, 综合楼挤密桩施工完成约85%。 4. 支架试装(11#光伏区)。 5. 外线22#铁塔基础砼浇筑。	
其 它 事 项	设计院下午来工地现场解决支架安装问题。		
本日现场监理人员		黄泽桐 黎建光 刘朋	
记录人: 黎建光		总监(总监代表): 刘朋	