

监 理 日 记()

日期: 2017年3月31日

星期: 周五

工程名称: 周五

天气: 晴
气温: 2-17℃

监 理 工 作 情 况	1. 上午全体监理部项目人员参加例会. 2. 巡检光伏区桩基质量(与业主). 3. 电控室、箱逆变、门卫室、巡检及旁站. 4. 巡检 11# 15# 14# 支架安装质量. 组件第二组试装巡检.. 5. 巡检外线基础浇筑、铁塔安装.	
施 工 情 况	承包单位	施工内容及进度
		1. 外线1#铁塔安装. 2#铁塔基础浇筑完成. 2. 电控室电缆沟基础底板浇筑完成. 箱逆变3. 5. 6# 砼浇筑完成. 7. 8#模板安装.. 门卫室挤密桩回填土 完成48根共计208根. 3. 6#光伏区桩基施工. 11# 15# 14# 支架安装. 组件第二组试装 完成
其 它 事 项	组件进场4车.	
本日现场监理人员 黄泽桐 黎建光 刘朋.		
记录人: 黎建光		总监 (总监代表): 黄泽桐