

监 理 日 记()

日期: 2017年 3月 18日

星期: 六

工程名称: 同 3

天气: 晴

气温: 3~12

监
理
工
作
情
况

- ① 13方管桩质量复查. 抽桩.
- ② 编写周报.
- ③ 和业主总讨论进场问题.
- ④ 查看进场支架质量.
- ⑤ 同版发出总包. 业主.
- ⑥ 综合楼接桩完成图例. 已开2.
- ⑦ 监理巡检5#, 9# 砼浇筑. 7# 铁塔组装.
- ⑧ 巡检逆变基础钢筋绑扎, 安装模板, 15# 光伏区桩基. 请表施工情况.

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

- ① 上午外线 5# 铁塔浇筑. 下午 9# 铁塔浇筑. 7# 铁塔组装完成.
- ② 宁夏伊斯特对场区青草皮. 由建设. 监理. 总包. 分包. 共同确认2平区.
- ③ 箱变基础1#, 2# 钢筋绑扎完成. 15# 光伏区清表运土, 管桩施工. 11# 光伏区桩修整完成.
- ④ 综合楼接桩施工完成120根.

其
它
事
项

本日现场监理人员: 黄泽桐 黎建光

记录人: 黎建光

总监 (总监代表): 黎建光