

监 理 日 记()

日期: 2017 年 4 月 27 日

星期: 周四

工程名称: 周四

天气: 多云转晴

气温: 7-21℃

监 理 工 作 情 况	1、巡检电控室、综合楼施工情况。 2、巡检光伏区桩基施工、支架、光伏板安装情况。 3、巡检外线施工情况。 4、电控室砌体个别构造柱(米)还未留拉接筋,即令其整改完成,桩头修补不直,总包已令其返工,整改完成	
	承包单位	施工内容及进度
施 工 情 况		1、电控室外墙砌体完成40%,构造柱钢筋绑扎完成。综合楼安装梁侧模板,顶板模板。 2、1#、7#、2#、6#光伏区支架安装,11#-15#光伏区完成90%的光伏板安装,7、8、9#光伏区安装光伏板,3#光伏区桩基施工完成,4#光伏区桩头修补。 3、外线17-16之间搭设防护架,浇筑铁塔基础1基完成。
其 它 事 项		
本日现场监理人员 黄泽桐 黎建光 刘刚		
记录人: 黎建光		总监(总监代表): 李维军