

监 理 日 记()

日期: 2017 年 4 月 12 日

星期: _____

工程名称: 周三.

天气: 多云

气温: 6-19℃

监
理
工
作
情
况

1. 巡检箱逆变、综合楼施工情况, 检查钢筋型号及数量, (综合楼)
2. 巡检 14# 光伏区支架安装, 光伏板安装质量.
3. 巡检外线施工情况.

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

1. 综合楼基础模板安装绑扎钢筋完成. 箱逆变 13# 14# 模板安装.
2. 14# 光伏区安装光伏板. 支架, 12# 区材料运送.
3. 外线拆除 5# 铁塔处跨越防护架, 放 3-4-8 的电缆线完成.
4. 桩基村民阻工.

其
它
事
项

本日现场监理人员 黄泽桐 黎建光 刘明

记录人: 黎建光

总监 (总监代表): 黎建光