

监 理 日 记()

日期: 2017 年 4 月 14 日

星期: _____
工程名称: _____ 周 五

天气: 晴
气温: 10-24℃

监 理 工 作 情 况	1、巡检综合楼;电控室施工情况。 2、巡检桩基施工.支架安装光伏板安装。 3、巡检外线施工质量。 4、项目全体人员参加例会。 下午同例会	
施 工 情 况	承包单位	施工内容及进度
		1、综合楼基础柱模板拆除.基础墙砌体。电控室.梁.顶板模板安装。 2、9#光伏区桩基施工。12#、14#、15#光伏区支架安装,光伏板安装。 3、外线搭设跨越防护架。 4、外线 5# 6#塔检查接地装置及防盗螺丝。
其 它 事 项		
本日现场监理人员 黄泽桐, 黎建光, 刘明.		
记录人: 黎建光		总监(总监代表): 刘明