

监 理 日 记()

日期: 2017 年 4 月 15 日

星期: _____
工程名称: 固 六

天气: 阴
气温: 13-22℃

监 理 工 作 情 况

1. 巡检综合楼、电控室、箱逆变施工情况。
2. 巡检外线施工质量。
3. 巡检桩基施工, 支架安装光伏板安装。
4. 下午组织有业主、总包、施工、监理、四方单位对挂钢筋、管桩壁厚等质量检测。

施 工 情 况	承包单位	施工内容及进度
		1、综合楼基础砌体完成50%，电控室顶板梁模板安装完成70%，梁钢筋绑扎，箱逆变13、14#模板安装完成，13#、14#、15#箱逆变柱梁顶板砼浇筑。 2、4#光伏区桩基施工，9#、10#完成80%，12#、14#、15#光伏区安装光伏板，14#、15#支架安装。 3、外线接地线埋设。
其 它 事 项		
本日现场监理人员 黄泽桐 黎建光 刘朋		
记录人：黎建光		总监（总监代表）：黄泽桐
江苏省建设厅监制		