

监 理 日 记()

日期: 2017 年 9 月 17 日

星期: _____

天气: 晴
气温: 10-28℃

工程名称: 周一

监 理 工 作 情 况	1、巡检综合楼, 电控室(核对梁钢筋型号)施工情况。 2、巡检光伏区桩基施工、支架安装、光伏板安装等施 工情况。 3、下午冯南镇派出所来项目采集血样。 4、电控室梁、板钢筋验收, 存在垫块、马凳不足, 梁上部钢筋 间距不匀, 模空隙1.5公分(拼缝), 支模撑剪刀撑不足, Y与 K无预埋钢筋。即令其木工、钢筋工整改完成。
----------------------------	---

施 工 情 况	承包单位	施工内容及进度
		1、综合楼基础出墙抹灰, 圈梁绑扎、模板支设。电控 室顶板钢筋绑扎完成, 柱梁模板加固完成, 实测柱 垂直度为0.7公分。 2、光伏区7#桩基施工完成, 8#、9#、10#、14#、15#光伏区支架 安装, 11#、12#、14#、15#光伏区光伏板安装。

其 它 事 项	桩、支架进场。
------------------	---------

本日现场监理人员	黄泽桐 黎建光 刘朋
记录人: 黎建光	总监(总监代表): 黄泽桐