

监 理 日 记()

日期: 2017年4月19日

星期: 周二

工程名称: 周庄

天气: 多云

气温: 7-19℃

1、巡查光伏区桩基施工, 光伏板安装, 支架安装情况。
因大风支架、光伏板安装停工(11.00止)。
2、综合楼基础巡查施工情况, 下午村民阻工孙时。
3、巡查外线施工情况

施 工 情 况	承包单位	施工内容及进度
		1、外线地脚保护帽砼浇筑, 放线紧线。 2、综合楼基础抹灰完成80%, 电缆沟垫层砼浇筑完成 调运土方40余车。 3、6#、8#光伏区桩基施工。7#、8#、10#、11#、13#、14#、15#支架安装, 8#、10#、11#、14#、15#光伏板安装(下午休班)。

其它事项
4、12#箱变基础模板支设。

本日现场监理人员	黄泽桐 蔡建光 刘朋	总监(总监代表): 蔡建光
记录人:	蔡建光	