

监 理 日 记()

日期: 2017 年 4 月 20 日

星期: _____

天气: 多云

气温: 6-19℃

工程名称: 国四

监
理
工
作
情
况

1. 巡检综合楼箱变施工情况。
2. 巡检光伏区支架安装, 光伏板安装质量。
3. 巡检光伏区桩基施工情况。
4. 巡检外线施工情况。
5. 下午质检站验收综合楼基础, 已通过手续后补, 可以进行下一道工序施工。

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

1. 综合楼下午施工砌水电沟砖墙。(上午阻工), 11# 12# 箱变模板安装完成, 钢筋绑扎完成。
2. 8# 9# 10# 13# 12# 光伏区支架安装, 10# 11# 13# 14# 15# 光伏板安装。
3. 4# 5# 8# 光伏区桩基施工, 6# 7# 区桩基完成 95%。
4. 外线收线, 紧线, 浇筑地脚保护帽砼。

其
它
事
项

本日现场监理人员: 黄泽桐 黎建光 刘刚

记录人: 黎建光

总监 (总监代表): 黄泽桐