

监 理 日 记 ()

日期: 2017年4月23日

星期: 周日

工程名称: 周日

天气: 多云
气温: 10-25℃

监
理
工
作
情
况

1. 上午检查11#12#13#14#15#光伏区光伏板角度, 每区抽查五组串列。
2. 巡检外线施工情况。
3. 巡检光伏区桩基施工, 架. 电池板安装情况。
4. 巡检综合楼, 箱逆变施工质量。综合楼(柱)压力焊个别不饱满(次焊接), 和错位, 找管理人员令其即整改完成。

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

1. 外线18#基础砼浇筑完成, 放线. 紧线。
2. 3#光伏区桩基施工, 7#9#10#11#12#13#光伏区支架安装, 11#12#13#14#15#光伏区安装光伏板。
3. 综合楼柱筋电渣压力焊焊接完成, 回填土夯实完成(分层), 支模撑开始搭设, 箱逆变抹灰完成。

其
它
事
项

本日现场监理人员

黄泽桐

黎建光 刘翔

总监 (总监代表):

李保军

记录人:

黎建光