

监 理 日 记()

日期: 2017 年 4 月 28 日

星期: _____

工程名称: 固 鱼 .

天气: 晴
气温: 1-25℃

监 理 工 作 情 况	1. 巡检光伏区支架、电池板安装情况。 2. 巡检电控室、综合楼施工情况。 3. 巡检外线施工质量情况。 4. 上午项目部监理人员参加例会。 5. 下午业主、总包、监理对光伏板接线工艺评定, 下联系单一份。	
施 工 情 况	承包单位	施工内容及进度
		1. 1#、2#、6#、5#、8#光伏区支架安装, 7#、12#、15#、8#光伏区光伏板安装, 4#、5#光伏区柱头修补。 2. 电控室砌体、部分LL梁、G2模板安装、钢筋安装完成, 并浇筑砼, 综合楼顶模板铺设完成, 开始绑扎梁钢筋。 3. 外线放紧线, 拆阶梯越式防护架, 铁塔安装一基完成
其 它 事 项		
本日现场监理人员 黄泽桐、黎建光、刘朋		
记录人: 黎建光		总监 (总监代表): 黄泽桐