

监 理 日 记()

日期: 2017 年 5 月 1 日

星期: 周一

工程名称: _____

天气: 多云
气温: 12-27℃

监 理 工 作 情 况

- 1. 巡检. 电控室. 综合楼 施工情况.
- 2. 巡检光伏区支架. 电池板. 汇线施工情况.
- 3. 巡检外线施工情况.

施 工 情 况

承包单位	施工内容及进度
	1. 电控室砌体完成98%, 综合楼. 柱梁模板加固完成安装梯模板. 绑扎一层顶板钢筋. 2. 3# 5# 7# 支架安装调整, 电池板安装下午停工. 11# 光伏区接线. 汇线. 3. 外线放线. 紧线. 拆除跨越防护架.

其 它 事 项

本日现场监理人员: 黎建光 黎建光 刘朋 黎建光
记录人: 黎建光
总监 (总监代表): 黎建光