

监 理 日 记()

日期: 2017年 5月 10日

星期: _____

工程名称: 周 三

天气: 多云

气温: 13-27℃

监
理
工
作
情
况

1. 巡检电控室、综合楼、门卫、设备基础施工情况, 发现综合楼屋柱顶尺寸不符合要求, 电控室预埋槽钢梁端, 以上问题已立即整改完成。
2. 巡检光伏区施工情况, 询问组件厂商供货型号不统一的问题, 按装时不在同一组串内即可。
3. 巡检外线施工情况。
4. 与业主一起巡检电控室施工质量。

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

1. 电控室外墙抹灰完成80%, 室内地面垫层开始浇筑, 布线管完成, 综合楼顶板模板安装完成, 加固梁、柱模板。
2. 门卫基础砌体完成, 设备基础钢筋绑扎完成。
3. 3#、5#、6#、9#、10#, 电池板安装, 3#、5#、9#、10#光伏区安装调整支架, 11#-15#光伏区光伏板连接线。
3. 外线放线、紧线, 基础钢筋绑扎完成。

其
它
事
项

本日现场监理人员

黄泽桐 黎建光 刘朋

记录人: 黎建光

总监 (总监代表): 黄泽桐