

监 理 日 记 ()

日期: 2017年5月14日

天气: 阵雨
气温: 8-23℃

星期: _____
工程名称: 周日

监 理 工 作 情 况	<p>1、巡检电控室, 综合楼, 门卫. 施工情况.</p> <p>2、巡检光伏区施工情况. 检查11#-15#光伏板安装情况及剩余桩基数量. 光伏板2432块未装, 92根桩未打.</p> <p>3、巡检外线施工.</p>	
施 工 情 况	承包单位	施工内容及进度
		<p>1、电控室房顶找平层抹光、门卫钢筋模板安装完成. 综合楼安装楼梯间模板.</p> <p>2、光伏区1#、2#、3#、5#安装光伏板, 9#区支架安装调整. 11#-15#区安装汇流箱支架完成. 冬暖棚区引孔.</p> <p>3、外线放线、紧线.</p>
其 它 事 项		
<p>本日现场监理人员: 黄玲桐 黎建光 刘朋.</p>		
<p>记录人: 黎建光</p>		<p>总监 (总监代表): 黄玲桐</p>