

监 理 日 记 ()

日期: 2017年5月15日

星期: _____

工程名称: 固丁

天气: 晴

气温: 11-25℃

监
理
工
作
情
况

1. 巡检电控室、综合楼、门卫、施工情况, 电控室接地扁铁焊接不符合要求, 立即联系平一仿。
2. 巡检光伏区安装施工情况。
3. 巡检外线施工。

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

1. 电控室开始刮腻子, 屋顶找平层抹光完成, 门卫模板安装完成; 综合楼梯间顶板模板、钢筋完成, 女儿墙材料。
2. 1#、2#、3#、5#安装光伏板; 10#安装支架, 11#-15#安装汇流箱支架完成, 接光伏板连线。
3. 外线放线、紧线、安装防身刺。

其
它
事
项

本日现场监理人员

黄泽桐 黎建光 刘明

记录人: 黎建光

总监 (总监代表):

黄泽桐