

监 理 日 记()

日期: 2017年5月2日

星期: _____

工程名称: _____ 周二

天气: 中雨
气温: 12-26℃

监 理 工 作 情 况	1. 巡检电控室综合楼施工情况. 2. 巡检光伏区施工质量情况. 3. 巡检外线施工情况 4. 下午因雨无人施工.	
施 工 情 况	承包单位	施工内容及进度
		1. 电控室安装女儿墙压顶模板、综合楼绑扎楼模 板钢筋、加固梁、柱模板。 2. 2#、3#、5#、6#光伏区调整檩条安装支架，13#光伏区紧 固光伏板及支架，11#光伏区接线布1x4mm ² 电缆线。 3. 外线放线、紧线。
其 它 事 项		
本日现场监理人员 黄泽桐 黎建光 刘明 黄泽桐		
记录人: 黎建光		总监 (总监代表):