

监 理 日 记()

日期: 2017年5月5日

星期: 周五

工程名称: 周五

天气: 多云
气温: 10-20℃

监
理
工
作
情
况

1. 巡检光伏区支架、光伏板安装, 电池板接线.
2. 巡检电控室综合楼施工情况.
3. 巡检外线施工情况.
4. 监理项目部全体人员参加例会.

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

1. 光伏区3# 5# 4# 支架安装调整横杆, 6# 7# 10# 光伏区安装光伏板, 11# 13# 光伏区接线(电池板背面).
2. 综合楼二层放线, 拆除模板. 电控室内墙抹灰, 室内地基找平.
3. 外线放线、紧线, 搭设跨越式防护架.

其
它
事
项

本日现场监理人员

黄泽桐 黎建光 刘明

记录人: 黎建光

总监(总监代表): 黄泽桐